

# Lattialämmitysjärjestelmän asennuspöytäkirja

Rakennuskohde:
Rakennushankkeen tilaaja:

## 1) LATTIALÄMMITYKSEN ASENNUS

Asennusurakan suorittaja:	
Järjestelmän asennus on suoritettu seuraavina päivinä:	<input type="checkbox"/> Asennustyö on suoritettu WehoFloor-suunnitelmien ja WehoFloor-asennusohjeiden mukaisesti.
Mahdolliset poikkeamat suunnitelmiin:	

## 2) KOEPONNISTUS

Koeponnistus on suoritettu paineilmalla	bar paineella.	Painekokeen kesto:	tuntia
Paine painekokeen alussa:	ja lopussa:	bar	
Painekokeen päivämäärä:	/	201	

## 3) JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖNOTTO JA KÄYTÖN OPASTUS

Lattialämmitysjärjestelmän piirikohtaiset virtaamat säädetty ja piirit merkitty jakotukkeihin vastaamaan suunnitelmien mukaisia merkintöjä. Lattialämmitysjärjestelmän käytönopastus on annettu. Käytönopastuksen on ottanut vastaan tilaajan nimeämä(t) henkilö(t):		

Paikka ja aika:	/	201
-----------------	---	-----

\_\_\_\_\_  
(allekirjoitus)

\_\_\_\_\_  
(allekirjoitus)

\_\_\_\_\_  
(nimenselvennys)

\_\_\_\_\_  
(nimenselvennys)

# Lattialämmitysjärjestelmän mittaustaulukko

Kirjaa oheiseen taulukkoon kaikkien piirien tunnus jakotukissa sekä todelliset asennetut metrit jokaisessa piirissä. Tämä taulukko on erittäin tärkeä säilyttää, jotta tulevaisuudessa voidaan tarkastaa huone- ja piiriokohtaisia säätöjä.

Piiri	Tunnus	Huone	Virtaama	Asennetut metrit